

**Nationale Klimaschutzinitiative - Formular Schlussbericht**

Zuwendungsempfänger: Stadt Garching b. München Förderkennzeichen: 03K S5572

Titel des Projektes: KSI Sanierung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle in Garching b. München

**Welche Technologie wurde saniert? / Welche Installation wurde durchgeführt?**

- moderne Beleuchtungstechnologie bei der Innenbeleuchtung
- moderne Beleuchtungstechnologie bei der Hallenbeleuchtung
- moderne Beleuchtungstechnologie bei der Straßenbeleuchtung
- moderne Technologie bei der Heizungsanlage
- moderne Technologie bei einer energieeffizienten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

**Nur bei Heizung / Lüftung / Innenbeleuchtung**

In welchem / welchen Gebäude(n) wurde die Installation durchgeführt (alle aufzählen):

**Bei Innen-/ Hallen-/ Außen-/ Straßenbeleuchtung**

Wie viele Lichtpunkte wurden saniert? 48

**Kurzbeschreibung der Maßnahme (Gegenüberstellung alte und neue Technik, Typ der eingebauten Technik)**

Ersatz von 40 Stck HOI NAV Metalllampen mit insges. 36 KW Gesamtanschlussleistung gegen 48 Stck LED Strahler mit insges. 10,85 KW Gesamtanschlussleistung.

Im Rahmen der Antragstellung wurde das Ziel formuliert, eine Stromverbrauchsreduktion um rund 73,00 % und eine CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion von 619 t in 20 Jahren zu erreichen.

Dieses Ziel wird voraussichtlich im Ergebnis der Umsetzung der Maßnahme(n)

mit einer tatsächlichen Stromverbrauchsreduktion um rund 73,00 % und einer

CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion von 619 t in 20 Jahren

wie geplant erreicht       leicht unterschritten       noch übertroffen.

Wurde das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt gemacht?  ja       nein

Wenn ja, wo (z.B. Internet Link)? \_\_\_\_\_

Wurde das Projekt in kommunalen Gremien vorgestellt und diskutiert?

ja       nein       Diskussion geplant

Die Ausgaben wurden gegenüber dem Zuwendungsbescheid  
 eingehalten,  um \_\_\_\_\_ % unterschritten,  um 5,00 % überschritten

Alle Arbeiten wurden wie geplant umgesetzt:  ja  nein

Wenn ‚nein‘, bitte die Abweichungen vom Arbeitsplan darlegen:

Gesamtausgaben für das Projekt: 73.829,08 €

Ausgaben für Investitionen: \_\_\_\_\_ €

Ausgaben für Installationen: \_\_\_\_\_ €

Wir bestätigen die Einhaltung der für uns **rechtsgültigen Vergabeverordnung**:  ja  nein

Datum des Beginns des Ausschreibungsverfahrens: 22/08/2013

Datum der Auftragsvergabe / des Zuschlags zur Ausschreibung: 18/09/2013

Bewilligungszeitraum gem. Zuwendungsbescheid (einschl. Änderungsbescheide): 01/07/2013 bis 30/06/2014

Zeitraum der Durchführung der Maßnahme (Leistungserbringung durch Auftragnehmer): 28/10/2013 bis 09/12/2013


Datum der Abnahme: 18/12/2013

Verlief die Projektlaufzeit fristgerecht?  ja  nein

Wurde die Projektlaufzeit geändert?  ja  nein,  
 wenn ‚ja‘, um wie viele Monate wurde die Projektlaufzeit geändert? \_\_\_\_\_ Monate

Hiermit bestätigen wir, dass wir für das Vorhaben keine weiteren Fördergelder erhalten haben. Weiterhin bestätigen wir, dass die Angaben in den Excel-Berechnungsformularen bei Antragstellung eingehalten wurden. Wir sind gemäß Zuwendungsbescheid und den beigefügten Nebenbestimmungen darüber informiert worden, dass die Anlage mindestens in den folgenden 5 Jahren dem Förderungszweck entsprechend verwendet wird. Sollten sich hier Änderungen ergeben, ist der PtJ umgehend davon in Kenntnis zu setzen.

Garching, 17.09.2014  
 Ort/Datum

  
 Unterschrift

**Bitte übersenden Sie uns dieses Formular 1-fach und in elektronischer Form mit folgenden Anlagen:**

- Kopien der Rechnungen mit Buchungsvermerk
- Überweisungsnachweise / Auszahlungsanordnungen
- Kopie der Abnahmebescheinigung
- Formular VNZA mit Unterschrift und Stempel und ggf. Stempel der Prüfungseinrichtung
- Ausdruck der Internetdarstellung des Förderprojektes

Wenn Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein Extrablatt. Vielen Dank!