

Vorlage Nr.: 2-BT/733/2019  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: Bautechnik  
Datum: 01.10.2019  
Verfasser: Al-Taha Sadeq

---

**Sanierung Schleißheimer Straße Süd, Parallelstraße zur B471  
Straßenbauarbeiten LOS 1 Fa. STRABAG  
Kostenmehrung**

---

Beratungsfolge:

Datum Gremium

23.10.2019 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

---

**I. SACHVORTRAG:**

Mit Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 24.07.2018 wurde die Sanierung der Schleißheimer Straße Süd freigegeben.

Die Straßenbauarbeiten wurden in 3 Baulose ausgeschrieben. Los 1: Sanierung Schleißheimer Straße Süd, Parallelstraße zur B 471. Diese Sanierung umfasste Sanierung der Fahrbahn in Teilflächen, Einbau eines Fahrzeug-Rückhaltesystems und Ertüchtigung der bestehenden Entwässerungseinrichtungen sowie Markierungsarbeiten für Radfahrschutzsteifen. Los 2: Neubau eines Gehwegs mit Parkplätzen, Zufahrten und Grüninseln in Keltenweg/Hardtweg und Los 3: barrierefreier Ausbau von 5 Bushaltestellen im Stadtgebiet.

Gemäß Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 26.02.2019 wurden die Aufträge für Los 1 (536.767,23 €) an die Firma Strabag in München und für Los 2 (115.491,84 €) und Los 3 (194.983,29 €) an die Firma GeFoBau in Johanniskirchen vergeben.

Die Baumaßnahme (Los 1) wurde im Zeitraum März 2019 bis Juni 2019 durchgeführt.

Die Maßnahme wurde mit einer Schlussrechnungssumme von 745.849,73 € abgeschlossen. Die erteilten Aufträge lagen bei 536.767,23 € für die Sanierung der Schleißheimer Straße Süd, Auftrag vom 08.03.2019 und 76.653,18 €, Auftrag vom 10.04.2019 für den Neubau einer barrierefreien Bushaltestelle in der B 471/Schleißheimer Straße Süd. Die Nachträge belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 48.466,23 €. Die Mehrkosten in Höhe von 84.006,80 € (Differenzsumme zwischen Schlussrechnungssumme und Aufträge mit Nachträgen) ergaben sich aufgrund der Massenerhöhungen während der Ausführung der Maßnahme. Dieser Beschlussvorlage liegt ein Baubericht von der Bauleitung Büro Renner bei (Schreiben vom 10.08.2019).

Die Schlussrechnungssumme in Höhe von 745.849,73 € wird auf folgende Haushaltsstellen gebucht:  
HHSt. 6300.9500 (Straßenbau, Fahrzeugrückhaltesystem)  
HHSt. 6326.9500 (Bushaltestellen)  
HHSt. 6370.9500 (Gehweg Keltenweg/Hardtweg)  
HHSt. 6305.95100 (Markierung/Beschilderung)  
HHSt. 6300.5140 (Straßenentwässerung).

**II. BESCHLUSS:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Schreiben Büro Renner vom 10.08.2019