

Vorlage Nr.: 2-UMA/139/2022
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Umweltschutz - Abfall
Datum: 20.12.2022
Verfasser: Zettl Klaus

Naturerbeflächen Mallertshofer Holz mit Heiden; Bekanntgabe über Nachträge zu den Aufwertungsmaßnahmen

Beratungsfolge:

Datum Gremium
17.01.2023 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 27.07.2021 die Erdbau- und Ansaatarbeiten im Zuge der Aufwertungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Nationalen Naturerbe "Mallertshofer Holz mit Heiden" genehmigt.

Der Auftrag wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung an Firma Hälbich Dienstleistungs GmbH mit einer Brutto-Auftragssumme in Höhe von 220.741,62 € vergeben.

Es wurden folgende Nachträge gestellt und vom 1. Bürgermeister genehmigt:

" NA 01: Zulage zu Pos. 04.02 Boden (Abtragsflächen) modellieren

Neben dem bereits in der Planung dargestellten Relief ist laut Anweisung der Bauoberleitung noch eine wesentliche feinere Ausgestaltung im Feinrelief notwendig. Dies ist laut der Bauoberleitung von wesentlicher Bedeutung für das Projekt. Das Bodengutachten, das der Ausführungsplanung zu Grunde liegt, bildet den kleinflächig differenzierten Bodenaufbau nicht ab. Da dies jedoch einen nicht unwesentlichen Mehraufwand in der Gestaltung der finalen Abtragssschicht darstellt, werden 50 % der Abtragsfläche entsprechend bearbeitet.

" NA 02: Einbauflächen - Oberboden und Rotlage schieben

Auf Grund der örtlichen Begebenheiten können Teile der Einbauflächen nicht mit den Transportfahrzeugen befahren werden. Der angefahrene Oberboden und die angefahrene Rotlage müssen mit der Raupe auf die Einbauflächen geschoben werden. Derzeit geplant für Einbaufläche E6.

" NA 04: Baustraße mit Juraschotter

Juraschotter anliefern, verteilen und einbauen auf der Panzerstraße nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung. Abrechnung nach eingebauter Tonne (Lieferschein).

" NA 05: Raupeneinsatz - Transportwege abschieben zur Aufrechterhaltung des Transportflusses

Aufgrund der nassen Witterung werden die Fahrwege stark beansprucht, daher müssen die Transportwege nach Notwendigkeit abgeschoben werden um den Transportfluss aufrecht zu erhalten.

Die genehmigten Nachträge ergeben eine Kostenmehrung von 57.195,21 € brutto.
Wir befinden uns trotz der Kostenmehrung unterhalb der Kostenberechnung.

Zudem liegt eine Kostenwarnung vom Planungsbüro Schober anbei.

- Die LV-Position 06.01 Kies 0/32 liefern und aufbringen wird nach tatsächlichen Aufwand angepasst.
- Die Pos. 07.03 Feldweg auflockern und Fräsen, 07.04 Ansaat Magerrasen und 07.05 Ansaatflächen walzen erhalten eine Mengenerhöhung
- Aufgrund des Nachtrages 05: Raupeneinsatz ergibt sich ein nachfolgender Kostenaufwand, das abgeschobene Wegematerial muss anschließend wieder einplanieren werden.

Somit werden nach Kostenschätzung 63.550,80 € netto für das Projekt Erdbau- und Ansaatarbeiten anfallen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Auftrags-LV

Mallertshofer Holz - Ökokonto (20026)

Projekt (20026)
Mallertshofer Holz - Ökokonto
Leistung (Auftrag)
01 Landschaftsbauarbeiten

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und der unentgeltlich zu bewirkenden Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen, Besonderen Vertragsbedingungen und werden durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt.

- Änderungen, Ergänzungen oder Nachträge haben nur Gültigkeit, wenn diese schriftlich vereinbart werden.
- Eine Nachtragsliste inkl. Positionsliste kann Bestandteil dieses Auftrags-LVs sein (siehe Inhaltsverzeichnis).
- Alle Einzelpreise Netto in EUR, maximal drei Nachkommastellen.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie dieses Auftrags-LV auch per E-Mail bzw. Datenträger erhalten. Format: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 86). GAEB-Struktur (Gliederung): '1122PPPP'.

Auftrags-LV

- Hälbich Dienstleistungs GmbH		- Vergabedatum: k.A.
- Auftrag, Netto:	233.560,36 EUR	- Ende der Arbeiten: k.A.
- Nachlass Einzelleistung(en):		- In 'Gesamt, Netto' enth. Nachtrag von: 48.063,20 EUR
- Nachlass auf Auftrag:		- In 'Gesamt, Brutto' enth. Nachtrag von: 57.195,21 EUR
- Gesamt, Netto:	233.560,36 EUR ✓	- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% wird berechnet von Rechnungsbetrag.
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	44.376,47 EUR	
- Gesamt, Brutto:	277.936,83 EUR ✓	
<p>Rechnungsabzug Netto:</p> <p>Rechnungsabzug Brutto:</p> <p>- Gesamt, Brutto nach Abzügen: <u>277.936,83 EUR</u></p>		
<p>- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*: (277.936,83 EUR*)</p>		

*Stand 15.12.22
sachl. rech. Teil*

- Vertragsstrafe: -

* Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsziele.

Abzüge Netto:		Abzüge Brutto:	
- Erfüllungsbürgschaft	0,0000%	- Bauleistungsversicheru...	0,0000%
- anteilige Baubeschilderung	0,0000%		
- anteilige Baureinigung	0,0000%		
- anteiliges Bauwasser	0,0000%		
- anteiliger Baustrom	0,0000%		

<p>Auftraggeber - Datum, Unterschrift 20.12.22</p> <p style="text-align: center;">Steinzel</p> <p>.....</p> <p>Auftraggeber - Unterschrift</p>	<p>Auftragnehmer - Datum, Unterschrift 29.12.2022</p> <p style="text-align: center;">Steinzel</p> <p>.....</p> <p>Auftragnehmer - Unterschrift</p>
---	---

Nachtragsliste

Mallertshofer Holz - Ökokonto (20026)

Leistung (Auftrag)
01 Landschaftsbauarbeiten
Firma (Hälbich Dienstleistungs GmbH)
Hälbich Dienstleistungs GmbH

Aktive Nachträge (NACH)		- Vergabedatum (Hauptauftrag): k.A.
- Hälbich Dienstleistungs GmbH		- Ende der Arbeiten (Hauptauftrag): k.A.
- Nachtrag, Netto:	48.063,20 EUR	- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% wird berechnet von Rechnungsbetrag.
- Nachlass Gesamt:		- Vertragsstrafe
- Nachtrag Gesamt, Netto:	48.063,20 EUR	-
- zzgl. MWSt. (19,0 %):	9.132,01 EUR	
- <u>Nachtrag Gesamt, Brutto:</u>	<u>57.195,21 EUR</u>	

Nachtrags-Nr. / Bezeichnung	Nachtrag Gesamt	Erkannt / Genehmigt Datum
N001 Boden modelieren, Feinrelief Zusätzliche Anforderung	17.160,00 Gesamt Brutto: 20.420,40	Sachlich anerkannt am: 01.12.2022
N002 Oberboden und Rotlage schieben Zusätzliche Anforderung	11.537,00 Gesamt Brutto: 13.729,03	Sachlich anerkannt am: 01.12.2022
(N003 Erweiterung der Verkehrsrechtlichen Anordnung) Zusätzliche Anforderung	(2.540,00) Gesamt Brutto: (3.022,60)	(Abgelehnt) (am: 13.12.2022)
N004 Baustraße Juraschotter Zusätzliche Anforderung	6.720,00 Gesamt Brutto: 7.996,80	Sachlich anerkannt am: 01.12.2022
N005 Raupen-Einsatz Zusätzliche Anforderung	12.646,20 Gesamt Brutto: 15.048,98	Sachlich anerkannt am: 08.12.2022
(N006 Mehraufwand durch schlechte Baustraße) Zusätzliche Anforderung	(53.130,00) Gesamt Brutto: (63.224,70)	(Abgelehnt) (am: 13.12.2022)