

Abteilung: Bautechnik  
Stichwort: Eilhandlung. Bekanntgabe der  
Beauftragung der Nachträge der Fa. Wadle  
Bau

Vorlage-Nr: II-BT/537/2011  
Status: öffentlich  
AZ:  
Datum: 03.05.2011  
Verfasser: Henseleit Anja

**TOP**

**Bekanntgabe Eilhandlung. Beauftragung der Nachträge der Fa. Wadle Bau für die  
Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV**

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
19.05.2011	Werkausschuss

**I. Sachvortrag:**

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 17.03.2011 der Beauftragung der Fa. Wadle Bau für die Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV Hochbrück und Angerweg mit einer Brutto-Angebotssumme von 83.141,41 € zugestimmt

Folgende Nachträge wurden im Zuge der Umsetzung der Maßnahme gemäß Stellungnahme und Begründung der Kostensteigerung bei diesem Gewerk durch die Bauleitung Ing. Renner notwendig:

**NA 1 Erläuterung:**

Nachträge Pos. 3.1.1.1 bis 3.1.1.4.:

Aufgrund der Verkehrsrechtlichen Anordnung vom Staatlichen Bauamt Freising konnte an der B 471 nicht wie geplant mit einer Ampel ein einspuriger Verkehr erzeugt werden  
Zusätzlich wurde Nachtarbeit angeordnet. Hieraus ergeben sich die Nachträge 3.1.1 bis 3.1.1.4.

Die Nachträge Pos. 3.1.1.5 bis 3.1.1.8:

Beim Aushub der Baugrube traf man auf Bauschutt, somit wurde Bodenaustausch erforderlich, belastetes Material musste umgelagert und entsorgt werden.

Die Nachträge Pos. 3.1.1.1 bis 3.1.1.7 betragen zusammen 8.036,04 € netto (bzw. 9.562,88 € brutto) und befinden sich somit unterhalb der 10 % Grenze der Gesamtauftragssumme von **83.141,41 € netto** (bzw. 98.938,28 € brutto).

Mit dem Nachtrag Pos. 3.1.1.8 in Höhe von 734,64 € netto (bzw. 874,22 € brutto) wird die 10 % Grenze überschritten.

Um jedoch die anstehenden Bauzeitterminierung nicht zu gefährden, musste die ausführende Firma zeitnah reagieren und die Arbeiten in Absprache mit der Bauleitung ausführen, ohne dass diese zusätzlichen Kosten vorab bekannt waren. Daher wurde die Fa. Wadle per Eilhandlung beauftragt, die Arbeiten ausführen.

Das Nachtragsangebot endet geprüft bei brutto **9144,72 €**

Mit dem Nachtragsangebot 1 erhöht sich die Auftragssumme brutto auf 92.286,13€

**NA 2 Erläuterung:**

Der Fa. Wadle wurde der bestehenden Auftrag (Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV Hochbrück und Angerweg) um den Kanalhausanschluss Motel Number One in der Daimlerstraße und um den Kanalhausanschluss in der Mühlgasse erweitert.

Da beide Hausanschlüsse sehr zeitnah ausgeführt werden müssten, von den anderen angefragten Firmen keine so zeitnah tätig werden konnte oder preislich höher war, wurde die Fa. Wadle per Eilhandlung beauftragt, die Arbeiten zu den im LV TÜV/Angerweg aufgeführten Preisen ausführen.

Das Nachtragsangebot endet geprüft bei brutto **15.172,50 €**

Mit dem Nachtragsangebot 2 erhöht sich die Auftragssumme brutto auf 107.458,63 €

**Die Gesamt-Auftragssumme erhöht sich damit um 24.317,22 € auf 107.458,63 €.**

**II. Beschlussantrag:**

Der Werkausschuss nimmt die Auftragsenerweiterung per Eilhandlung der Fa. Wadle Bau aus 84051 Essenbach/ Altheim für die Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV Hochbrück und Angerweg mit einer Erhöhung der Gesamtauftragssumme um **24.317,22 €** auf **107.458,63 €** zur Kenntnis.

**III. Verteiler:**

**Beschlussvorlage**

zugestellt  als Tischvorlage an den Stadtrat   
an den Ausschuss

**Anlagen**

zugestellt  als Tischvorlage an den Stadtrat   
an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen