

Vorlage Nr.: II-BT/572/2012
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Stichwort: Grundschule West BT F; Auftragserhöhung Fa. Fuchs
Aktenzeichen.: II-St
Datum: 16.04.2012
Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Grundschule West; Auftragserhöhung Baumeisterarbeiten FS-Fuchs Systembau GmbH

Beratungsfolge:

Datum Gremium

03.05.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 26.07.2011 beschlossen die Fa. Fuchs Systembau GmbH aus 92332 Berching mit den Baumeister- und Erdarbeiten Bauteil E + F zur Erweiterung der Grundschule West mit einer Brutto-Auftragssumme von 758.858,54 € zu beauftragen.

Die Beendigung der Arbeiten wurde zwischenzeitlich angezeigt. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme wurden folgende Nachträge gemäß Stellungnahme und Begründung der Bauleitung/ COPLAN AG notwendig:

NA 1 vom 4.10.2011 mit brutto 15.596,03 €

Hierbei handelt es sich um Rückbauarbeiten von Leitungen, die im Baufeld vorhanden waren sowie um Unterfangungsarbeiten an der Kommunwand Bauteil E, deren Umfang und Art erst nach Freilegung festgelegt werden konnten.

NA 2 vom 29.11.2011 mit brutto 18.392,99 €

Änderung der Betongüte im Bereich der Hebeanlagengruppe, Herstellen der Außentreppen in Stahlbetonfertigteilen (diese Arbeiten waren ursprünglich bei den Außenanlagen veranschlagt), Die Decken wurden als Beschleunigungsmaßnahme in Fertigteilen gefertigt, Rückbau der Weitsprunggrube, da die Fläche für die Baustelleneinrichtung nicht ausreichend war, Rückbau eines Betonvorsprungs, der nicht in den Bestandsunterlagen erfasst war, Zulage für notwendigen kleinformatisches Mauerwerk.

NA 3 vom 09.02.2012 mit brutto 8.510,31 €

Fachgerechter Rückbau von schwachgebundenem Asbest im Mehrzweckraum Hort.

NA 4 vom 08.03.2012 mit brutto 1.313,56 €

Entsorgung teerhaltige Estrichpappe.

NA 5,6,7 vom 24./31.01.2012 und 16.03.2012 mit brutto 18.414,98 €

Leistungen, die bei den HLS-Gewerken entfallen: Rückbau und Entsorgung von behindernden Bauteilen.

Zusätzliche Arbeiten, die im LV nicht erfasst waren.

Abbruch der Stützwand vor Eingang BT E als Vorgriff zu den Außenanlagenarbeiten.

Mit den Nachträge erhöht sich die Auftragssumme um 62.227,87 € auf brutto 821.086,41 €.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Auftragssumme der Fa. FS Systembau Fuchs GmbH aus 92332 Berching auf brutto 821.086,41 € zu erhöhen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen: