

Vorlage Nr.: II-BT/628/2013
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Bautechnik
 Stichwort: FFW Hochbrück; Auftragserhöhung Baumeister
 Aktenzeichen.: II-St
 Datum: 18.10.2013
 Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hochbrück - Auftragserhöhung Baumeisterarbeiten Fa. Zeiler Bau

Beratungsfolge:

Datum Gremium

05.11.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 07.03.2013 die Beauftragung der Fa. Zeiler Bau GmbH aus 85435 Erding mit den Baumeisterarbeiten mit einer vorläufigen Brutto-Auftragssumme von 279.457,89 € beschlossen.

Aufgrund unabdingbarer und vom AB Weber freigegebener Nachträge wurde in der Sitzung vom 16.07.2013 beschlossen, die Auftragssumme auf 335.364,02 € zu erhöhen.

Im Nachgang wurden weitere freigegebene Nachträge vorgelegt, die zusätzliche Leistungen erfassen:

NA 002 beauftragt am 13.09.2013	7.740,37 €
Neue Entwässerungsrinne in Bestandshalle	
NA 008 beauftragt am 24.09.2013	12.707,38 €
Erschwertes Verlegen von Grundleitungen unter Bodenplatte	
NA 014 beauftragt am 24.09.2013	2.585,89 €
Noppenfolie an Fundament	
NA 015 beauftragt am 24.09.2013	9.520,00 €
Bauleitungsaufwand Grundleitungen, wegen fehlender Planung	
NA 16 beauftragt am 24.09.2013	3.427,20 €
Stillstandskosten wg. verspätetem Beginn Grundleitungen	
NA 17 beauftragt am 24.09.2013	6.679,83 €
Stillstandskosten wg. verspätetem Beginn Grundleitungen	
NA 21 beauftragt am 24.09.2013	5.122,95 €
Wandsägen Bestandsattika zur Anpassung	
NA 22 beauftragt am 24.09.2013	1.856,40 €
Maueranschlussschienen	
NA 23 beauftragt am 24.09.2013	8.727,46 €
Rinne Waschhalle neu	
NA 24 beauftragt am 24.09.2013	1.785,00 €
Abbruch Metallwände Werkstatt	
NA 26 beauftragt am 21.10.2013	7.560,17 €
Kalksandsteinwände um Trafo	
	<hr/>
	35.159,01 €

Mit diesen Nachträgen erhöht sich die Auftragssumme der Fa. Zeiler Bau GmbH auf ca. 368.647,52 € Die Leistung ist zwischenzeitlich förmlich abgenommen. Im Nachgang werden noch ausgeführt die Rinne in der Waschhalle und die Abmauerung der Trafostation.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Zeiler Bau GmbH aus 85435 Erding, auf brutto 368.647,52 € zu erhöhen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss