

Vorlage Nr.: GB II/531/2013-1  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt  
Stichwort: WHG - Auftragserhöhung Hassler  
Aktenzeichen.:  
Datum: 17.12.2013  
Verfasser: Kolny, Lukasz

---

**TOP**

Neubau Werner Heisenberg Gymnasium 1. BA Auftragserhöhung Sanitärtechnik, Fa. Hassler

---

Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.01.2014 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

---

**I. SACHVORTRAG:**

Der Zweckverband hat am 23.02.2012 beschlossen, den Auftrag für die Arbeiten Sanitärtechnik der Fa. Hassler aus Kahla mit einer vorläufigen Auftragssumme von 722.040,08 € brutto zu erteilen.

In der Sitzung vom 24.04.2013 wurden die Nachtragsvereinbarungen 001 bis 005 in Höhe von 48.679,97 € bekanntgegeben.

In der Sitzung vom 17.09.2013 wurden die Nachtragsvereinbarungen 006 bis 015 in Höhe von 97.937,21 € bekanntgegeben und die Auftragssumme auf 870.601,86 € erhöht.

Die von IB Duschl geprüften Nachtragsvereinbarungen 16 bis 24 wurden im Zuge der Umsetzung der Maßnahme notwendig und betragen zusammen 108.821,27 €.

Die Überschreitung begründet sich hauptsächlich durch die Nachträge 016 mit 47.674,95 €, 017 mit 33.415,75 € und 024 mit 28.259,72 €.

Der Nachtrag 16 und 17 beinhaltet die Änderung der Hygieneartikel.

Die beauftragten Hygieneartikel, welche gemäß der Ausstattungsliste Duschl Ingenieure ausgeschrieben wurden entsprechen nicht mehr den Vorstellungen des Bauherren und Architekten. Aus diesem Grunde wurde ein Alternativvorschlag erarbeitet, welcher Inhalt der vorliegenden Nachträge ist. Die Nachtragspositionen N16.1.1 und N16.1.2 wurden zusätzlich zu der Ausstattung der WC-Räume auch für die Ausstattung der Klassenzimmer notwendig, da diese weder in der Ausschreibung von Duschl Ingenieure noch bei AB Schwinde berücksichtigt waren.

Im Nachtrag 17 wurde ein Alternativvorschlag für die Stoffhandtuchspender erarbeitet. Sonstige Positionen beinhalten Kleinmaterial, für die Anbindung der WC Container mit Bauwasser, diese mussten durch Umsetzung der Container erneut angebonden werden.

Der Nachtrag 24 behandelt die gesamte Installation Sanitär im Bestandsgebäude Turm.

In der Kostenberechnung waren für die Sanitärtechnik 795.200,00 € kalkuliert.

Die voraussichtliche Schlussrechnungssumme beträgt 979.423,13 €

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Vergabeausschuss Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching b. München nimmt die Überschreitung der Auftragssumme der Fa. Hassler aus 07768 Kahla zur Kenntnis und stimmt einer Erhöhung der Auftragssumme um 119.008,69 € auf 979.423,13 € zu.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss