

Vorlage Nr.: GB II/526/2013-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt
Stichwort: WHG - Auftragserhöhung Design&Color
Aktenzeichen.:
Datum: 17.12.2013
Verfasser: Kolny, Lukasz

TOP

Neubau Werner Heisenberg Gymnasium 1. BA Auftragserhöhung Malerarbeiten, Fa. Design&Color

Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.01.2014 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Der Zweckverband hat am 11.12.2012 beschlossen, den Auftrag für die Malerarbeiten der Fa. Design + Color GmbH aus 85609 Aschheim mit einer vorläufigen Auftragssumme von 212.364,79 € brutto zu erteilen.

In der Sitzung vom 17.09.2013 wurden die Nachtragsvereinbarungen 001, 002, 006 und 007 in Höhe von 32.589,87 € bekanntgegeben und die Auftragssumme entsprechend auf 244.954,66 € erhöht.

Die Summe der vom AB Schwinde geprüften restlichen Nachtragsvereinbarungen 003, 004 und 009 bis 013 überschreitet mit 43.614,90 € erneut 10% der Auftragssumme und soll hiermit begründet werden.

Die Überschreitung begründet sich hauptsächlich durch den Nachtrag 003 mit 29.780,94 €. Der Nachtrag 003 beinhaltet Leistungen für den Korrosionsschutz an den Stahlverbundunterzügen. Die Bearbeitung der Bauteile seitens Alpine war ungenügend, daher musste nachgearbeitet werden. Die Kosten wurden bereits von der Schlussrechnung Alpine abgezogen.

Der Nachtrag 004 (5.234,81 €) beinhaltet Leistungen für den lasierenden Anstrich auf Sichtbetonwänden. Die geforderte Sichtbetonqualität seitens Alpine war nicht zufriedenstellend, daher musste nachgearbeitet werden. Die Kosten wurden bereits von der Schlussrechnung Alpine abgezogen.

Der Nachtrag 009 (2.484,56 €) beinhaltet Leistungen für die Sanierung der Wände im Zuge eines Wasserschadens im Bauteil D. Der Wandputz musste im Sockelbereich bis ca. 1,20 m Höhe wiederhergestellt werden. Dies war als Vorleistung für die dort geplanten auszuführenden Malerarbeiten notwendig.

Der Nachtrag 013 (1.175,77 €) beinhaltet die Bereitstellung von Bautrocknern und einem Gerüst im Bauteil D.

Die Nachträge 010, 011 und 012 sind zusätzliche Leistungen nach VOB/B §1 Abs. 4. Diese sind unabdingbar.

In der Kostenberechnung waren für das Gewerk Malerarbeiten 292.456,78 € kalkuliert, jedoch wurde im Angebot der Leistungsumfang reduziert (u. a. wurde der Kellerbereich nicht gemalert sondern bleibt Sichtbeton). Die voraussichtliche Schlussrechnungssumme beträgt 288.569,56 €.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Vergabeausschuss Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching b. München nimmt die Überschreitung der Auftragssumme der Firma Design + Color GmbH aus 85609 Aschheim zur Kenntnis und stimmt einer Erhöhung der Auftragssumme um 43.614,90 € auf 288.569,56 € zu.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss